LAPORAN PRESTASI PROJEK RTP 2026 BAHAGIAN BINTULU SETAKAT 30.10.2026

BIL.	NAMA PROJEK	KOS PROJEK (RM)	PERBELANJAAN (RM)	NO PROJEK	BAHAGIAN	DAERAH	PEMILIKAN PROJEK	AGENSI	TARIKH CABUTAN UNDI	KONTRAKTOR	Jangka Masa Pelaksanaan			Prestasi Fizikal			CATATAN / KAEDAH PELAKSANAAN
											Tempoh Kontrak (minggu)	Tarikh Mula	Tarikh Siap	Dirancang (%)	Sebenar (%)	Status Fizikal (IJ,DJ,LJ,LJk,SS)	
1	Naik Taraf Jalan Rumah Panjang Nuyah Ak Gabok (Berkelompok), Jalan Sebungan, Sebauh, Bintulu	200,000.00	200,000.00	RTP/2026/2035/BTU/I/1b	Bintulu	Sebauh	N69 Kemena	JKR	10.7.2026	Myla Jaya Enterprise	21	10.8.2026	9.1.2027	50	100	SS	Cabut undi
2	Naik Taraf Rumah Panjang, David Ngaring Ak Lambat, Sg Supit Atas, Sebauh, Bintulu (Fasa 3)	200,000.00	200,000.00	RTP/2026/2051/BTU/B/20b	Bintulu	Sebauh	N69 Kemena	DID			26	22.6.2026	21.12.2026	1	1	IJ	Gotong royong
3	Baik Pulih Jeti di Rumah Panjang Jonathan Jamban, Bukit Engkelong, Sg Genaan, Pandan, Sebauh, Bintulu	150,000.00	150,000.00	RTP/2026/2062/BTU/I/3b	Bintulu	Sebauh	N69 Kemena	DID	12.3.2026	Ebla Enterprise	13	25.3.2026	24.6.2026	100	100	SS	Cabut undi
4	Merata Tapak Rumah Panjang Gima ak Jimbau (Fasa 2), Sg Selabit, Labang, Sebauh, Bintulu Merata Tapak Rumah Panjang Baharu Tr. Nicholas Ringkai Ak Ngako, Sg. Binyo, Pandan, Sebauh, Bintulu	150,000.00		RTP/2026/2063/BTU/T/34a	Bintulu	Sebauh	N69 Kemena	JKR								DPr	NOC / Cabut undi
5	Naik Taraf Jalan Masuk ke Rumah Panjang Unggang Ak Tuba, Sungai Selezu Assau, Sebauh, Bintulu	200,000.00	200,000.00	RTP/2026/2064/BTU/I/1b	Bintulu	Sebauh	N69 Kemena	JKR	30.4.2026	KCV Success Enterprise	26	3.6.2026	2.12.2026	60	100	SS	Cabut undi
6	Naik taraf Rumah Panjang Jimun Dideng, Sungai Sekutan, Jalan Ulu Sebauh, Bintulu	450,000.00		RTP/2026/2065/BTU/B/20b	Bintulu	Sebauh	N69 Kemena	BDA	7.9.2026	Avantro Enterprise						DPr	Cabut undi
7	Bina Baharu Benteng di Rh. Jawang Ak Mat, KM8, Jalan Bintulu/Sebauh, Sungai Sekubong, Jalan Sebauh, Bintulu	250,000.00	250,000.00	RTP/2026/2067/BTU/I/8a	Bintulu	Sebauh	N69 Kemena	JKR	7.9.2026	Baiduri Niaga	30	15.10.2026	14.5.2027	1	0	IJ	Cabut undi
8	Naik Taraf Rumah Panjang Eran Anak Badi, Sungai Sebuan Pandan, Sebauh, Bintulu	220,000.00	198,427.00	RTP/2026/2069/BTU/B/20b	Bintulu	Sebauh	N69 Kemena	BDA	30.4.2026	Urunjaya Sdn Bhd	21	14.7.2026	13.12.2026	8	0	IJ	Cabut undi
9	Naik Taraf Rumah Panjang Ampie Ak Egang, Sungai Selezu, Pandan, Sebauh, Bintulu	380,000.00	377,762.00	RTP/2026/2071/BTU/B/20b	Bintulu	Sebauh	N69 Kemena	BDA	30.4.2026	Galaxy Vintage Sdn Bhd	21	14.7.2026	13.12.2026	2	0	IJ	Cabut undi
10	Naik Taraf Rumah Panjang Osman Ak Melin, Simpang SK Kuala Sigu, Pandan, Sebauh, Bintulu	220,000.00		RTP/2026/2075/BTU/B/20b	Bintulu	Sebauh	N69 Kemena	BDA	7.9.2026	Ihsan Mekar Enterprise						DPr	Cabut undi
11	Naik Taraf Jalan Masuk Ke Tanah Perkuburan Pejarau, Setulai, Sebauh, Bintulu	200,000.00	200,000.00	RTP/2026/2077/BTU/I/1b	Bintulu	Sebauh	N69 Kemena	JKR	30.4.2026	Syarikat Pembinaan Tukau Maju Jaya	21	3.6.2026	2.11.2026	75	70	IJ	Cabut undi
12	Naik Taraf Stor JKKK Rumah Panjang, TR Jimun Anak Dideng, Sg Sekutan, Sebauh, Bintulu	105,000.00	105,000.00	RTP/2026/2732/BTU/B/22b	Bintulu	Sebauh	N69 Kemena	JKR			25	18.9.2026	17.3.2026	25	100	SS	Gotong royong
13	Naik Taraf Rumah Biro, Rumah Panjang, TR Jimun Anak Dideng, Sg Sekutan, Sebauh, Bintulu	130,000.00	130,000.00	RTP/2026/2733/BTU/B/22b	Bintulu	Sebauh	N69 Kemena	JKR			24	17.6.2026	6.12.2026	35	100	SS	Gotong royong
14	Merata Tapak Rumah Panjang Baharu, TR Chalie Anak Mbo, Sg Sawa, Jalan Spur, Ulu Sebauh, Bintulu (Fasa 2)	145,000.00	145,000.00	RTP/2026/2734/BTU/T/34a	Bintulu	Sebauh	N69 Kemena	JKR			26	13.7.2026	12.1.2027	36	100	SS	Gotong royong
JUMLAH		**3,000,000.00**	**2,156,189.00**														